



Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.

Área: Dirección General de Planeación Municipal.

Oficio: DGPM/366/2025.

Asunto: Se envía Cierre Definitivo 2024 y Segundo Reporte Trimestral Ejercicio Fiscal 2025 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 10 de Julio de 2025.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ  
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL  
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
PRESENTE.

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 15, 23 y 33, tengo a bien de informarle que el reporte correspondiente **Cierre Definitivo 2024 y Segundo Trimestre ejercicio fiscal 2025** del Nivel **Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto** ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo



ATENTAMENTE  
DIRECCION GENERAL DE  
PLANEACION MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA  
Director General de Planeación Municipal  
del H. Ayuntamiento de Tulum.

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO  
C.C.P.- Minutario  
JHV/RGPC/njaj DE INVERSIÓN PÚBLICA  
10 JUL 2025  
REGISTRO  
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA  
Y CONTROL PRESUPUESTAL





**Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**Ciclo del Recurso: 2024**  
**Periodo: INFORME CIERRE DEFINITIVO 2024**



Clave Entidad	Descripción	Clave Entidad	Clave Municipio	Descripción	Tipo de Registro	clave	descripción	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Partida	aprobado periodo anterior	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	reintegro		
23	Quintana Roo	23	9	Tulum	2	2	partida generica	2024	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FISM	515	\$1,856,743.32	\$1,841,723.03	\$1,841,723.03	\$1,841,723.03	\$1,841,723.03	\$1,841,723.03	\$1,841,723.03	\$12,363.20		
23	Quintana Roo				2	2	partida generica	2024	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FISM	616	\$60,034,700.68	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$60,323,119.14	\$37,775.63	
															<b>\$61,891,444.00</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$50,138.83</b>		
23					2			2024	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN	121	\$22,024,594.00	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$22,055,542.80	\$0.00	
23					2			2024	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN	615	\$20,902,856.00	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$0.00
															<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$42,927,450.00</b>	<b>\$0.00</b>		

V.o B.o.  
  
 ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró  
  
 LIC. NIDIA JANET ALPUCHE  
 JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO



**NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM**  
**Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL**  
**Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN**  
**Ciclo del Recurso: 2024**  
**Periodo: INFORME CIERRE DEFINITIVO 2024 FAISMUN**



Techo Financiero:				AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS					
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO																
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	reintegro
1	16476	ROO2402239182	332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 154226 (Gastos Indirectos 1)	Tulum	\$1,856,743.32	\$1,854,086.23	\$1,854,086.23	\$1,854,086.23	\$1,854,086.23	\$1,854,086.23	\$1,854,086.23	1	servicios	1	100.00	\$12,363.20
2	83151	ROO240302439808	Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (PRODIM 2024)	Tulum	\$1,237,828.88	\$1,235,866.25	\$1,235,866.25	\$1,235,866.25	\$1,235,866.25	\$1,235,866.25	\$1,235,866.25	33 2060	Estudio otros	33 2060	100.00 100.00	\$8,433.37
3	185608	ROO240302412462	Construcción de centro de salud en la localidad de Macario Gómez.-185608	Macario Gomez	\$5,000,000.00	\$5,490,654.48	\$5,490,654.48	\$5,490,654.48	\$5,490,654.48	\$5,490,654.48	\$5,490,654.48	473.3	metros cuadrados	473.3	100.00	\$4,672.76
4	6814	ROO240202367109	Construcción de guarniciones, banquetas, pozos de absorción pluvial en la localidad de Akumal-6814	Akumal	\$4,796,871.80	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	\$4,790,634.02	2344.3	metros cuadrados	2344.3	100.00	\$0.00
5	62484	ROO240202366054	Alumbrado público de la Av. La Selva, 1era etapa-62484	Tulum	\$8,000,000.00	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	\$7,991,364.17	2213.5	metros lineales	2213.5	100.00	0.00
6	26942	ROO240102345774	Construcción de pozos de absorción pluvial, en la localidad de Tulum-26942	Tulum	\$2,500,000.00	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	\$2,496,984.73	17	piezas	17	100.00	\$0.00
7	26982	ROO240102345787	Rehabilitación y ampliación de Casa de Salud de Chemuyil-26982	Chemuyil	\$3,000,000.00	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	\$2,988,120.44	150	metros cuadrados de construcción	150.00	100.00	0.00
8	65219	ROO240202366836	Rehabilitación y remodelación de la casa de salud de la localidad de Manuel Antonio Ay-65219	Manuel Antonio Ay	\$2,000,000.00	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	\$1,995,267.59	65	metros cuadrados	65	100.00	\$0.00
9	374217	ROO240402459820	Rehabilitación y remodelación de la Casa de Salud de la localidad de San Juan de Dios	San Juan de Dios	\$2,000,000.00	\$1,996,135.84	\$1,996,135.84	\$1,996,135.84	\$1,996,135.84	\$1,996,135.84	\$1,996,135.84	78.69	Metros cuadrados	78.69	100.00	\$3,864.16
10	27007	ROO240102345797	Construcción de parque público de la colonia Xul-Kaa-27007	Tulum	\$2,500,000.00	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	\$2,487,040.79	3000	metros cuadrados	3000	100.00	0.00
11	27052	ROO240102345816	Construcción de parque público de la colonia Yaaxtulum-27052	Tulum	\$3,000,000.00	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	\$2,987,280.86	3055	metros cuadrados	3055	100.00	0.00
12	61668	ROO240202365879	Pavimentación de calles para acceso a Universidad Tecnológica de Tulum, Col. Cristal	Tulum	\$3,500,000.00	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	\$3,494,523.35	2459.20	metros cuadrados	2459.20	100.00	0.00
13	375675	ROO240402460379	Drenaje sanitario en la colonia Ejido de la ciudad de Tulum.-61668	Tulum	\$6,000,000.00	\$5,993,859.26	\$5,993,859.26	\$5,993,859.26	\$5,993,859.26	\$5,993,859.26	\$5,993,859.26	1695.3	metros lineales	1695.3	100.00	\$6,140.74
14	369648	ROO240402458622	Rehabilitación del sistema de Drenaje Sanitario de la Av. Polar Poniente, entre calle Acuario Sur y Luna Norte.-369648	Tulum	\$1,500,000.00	\$1,496,266.90	\$1,496,266.90	\$1,496,266.90	\$1,496,266.90	\$1,496,266.90	\$1,496,266.90	259.4	metros lineales	259.4	100.00	\$3,733.10
15	63675	ROO240202366358	Pavimentación de calles en la colonia La Veleta-63675	Tulum	\$6,000,000.00	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	\$5,986,029.87	5699.3	metros lineales	5699.3	30.00	0.00
16	375093	ROO240402460157	Drenaje sanitario en la colonia la Veleta, 1era Etapa	Tulum	\$4,891,658.89	\$4,888,781.38	\$4,888,781.38	\$4,888,781.38	\$4,888,781.38	\$4,888,781.38	\$4,888,781.38	2350.1	metros lineales	2350.1	100.00	\$2,877.51
17	375680	ROO240402460385	Modernización de la calle Muralistas en la Ciudad de Tulum	Tulum	\$4,000,000.00	\$3,991,946.01	\$3,991,946.01	\$3,991,946.01	\$3,991,946.01	\$3,991,946.01	\$3,991,946.01	884.89	metros cuadrados	884.89	100.00	\$8,053.99
<b>total</b>					<b>\$61,783,102.89</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>	<b>\$62,164,842.17</b>					<b>\$50,138.83</b>

\* Los folios MID'S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ELABORÓ  
 LIC. NIDIA DÍAZ ALPUJUE JIMENEZ  
 JEFA DE DEPARTAMENTO

-\$108,341.11  
 \$61,891,444.00

AUTORIZÓ  
 ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA  
 DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
 PLANEACIÓN MUNICIPAL  
 TULUM, QUINTANA ROO



NOMBRE DEL MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUNDF

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: INFORME CIERRE DEFINITIVO 2024.



Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones	reintegro
No.	Folio MID	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		
1	S/N	ROO240102349578	Construcción de centro de comando, control, comunicación y computo de Tulum, 1era etapa	Tulum	\$20,902,856.00	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	\$20,871,907.20	1	lote	1	100		

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZO

ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO



MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: INFORME CIERRE DEFINITIVO 2024 FAISMUN



Entidad	Municipio	Tipo de	Ciclo de R	Tipo de F	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupue	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Institución	Rendimi	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Devengado Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones	
23		9	1	2024	2	33 I		4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	1	0	50138.83	2	515 1841723	1841723.03	1841723.03				50138.83 REINTEGRO
			2										2	616 60323119	60323119.14	60323119.14				
			2																	

V.o. B.o.



ING. JESÚS HERNÁNDEZ VALENCIA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO

Elaboró



LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO



MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Ciclo del Recurso: 2024

Periodo: INFORME CIERRE DEFINITIVO 2024



Entidad	Municipio	Tipo de	Ciclo de R	Tipo de I	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupue	Programa Fondo	Convenio - Especifico	Institución	Rendimi	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Devengado Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
23		9	1	2024	2	33 I		5 FORTAMUN		1	0	0	2	121 2205543	2205542.8	2205542.8			
			2										2	615 20871907	20871907.2	20871907.2			
			2																

V.o.B.o.

ING. JESUS HERNANDEZ VALENCIA  
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN MUNICIPAL  
TULUM, QUINTANA ROO

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ  
JEFA DE DEPARTAMENTO