

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Puntos Cuadrados	Programa Puntos Cuadrados - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones					
														Ciclo Recursos	Franquicia	Modificación	Reasigna (Millonada)	Comprometido	Overspend	Ejecuido	Pagado	L. Ingresos	Salvarejo		Unidad de Medida	Población	Avance Anual/Avance Anual		
800140010047099	Alumbrado Público de la Avenida 19 de La Calle 2 de Mayo La Calle 27 Ciudad Nueva Río	004-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	610	0.00	40.00	Financiera: en proceso de pago de estimación / Financiera: en proceso de pago de estimación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047126	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Villa Tulum	005-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$148,419	\$150,000	\$113,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	346	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047142	Rehabilitación Del Parque Público Dos Funcionamientos Villahermosa	006-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$745,243	\$750,000	\$542,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	517	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047153	Rehabilitación y Mantenimiento de la Céntrica de La Localidad de Caba	007-2016	Quintana Roo	Tulum	Caba	Rural	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	2014	\$599,117	\$600,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Cuadrados	1,310	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.
800140010047160	Rehabilitación y Mantenimiento de Parque y Céntrica (Módulo Obraje, Páramo, Jardines y, Choclos)	008-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$311,412	\$320,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	1,315	0.00	30.00	Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047197	Apertura de Calles En La Localidad de Yaxuch	009-2016	Quintana Roo	Tulum	Yaxuch	Rural	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$628,898	\$630,000	\$470,500	\$428,898	\$470,500	\$188,963	\$188,963	30.00	00	Metros Lineales	335	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.
800140010047200	Apertura de Calles En La Localidad de San Pedro	010-2016	Quintana Roo	Tulum	San Pedro	Rural	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$846,945	\$850,000	\$617,500	\$846,945	\$154,984	\$154,984	\$154,984	30.00	00	Metros Lineales	182	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.
800140010047207	Alumbrado Público de la Avenida 19 de La Calle 2 de Mayo La Calle 27 Ciudad Nueva Río	011-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,236,226	\$1,300,000	\$1,475,000	\$1,236,226	\$970,468	\$970,468	\$970,468	28.42	00	Metros Lineales	16,235	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Registrar: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047227	Rehabilitación de Instalaciones de la Unidad Deportiva Para Salón de Voto Municipal	012-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Importe	En Ejecución	2014	\$449,976	\$450,000	\$177,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros	115	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140010047233	Rehabilitación del Camino de Acceso a Punta Alita	013-2016	Quintana Roo	Tulum	Punta Paila	Rural	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,420,985	\$1,500,000	\$1,420,985	\$1,420,985	\$2,018,587	\$2,018,587	\$2,018,587	57.47	00	Kilometros Lineal	1,140	0.00	100.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: SI/SDM: Para el siguiente nivel.
800140010047238	Alumbrado Público de Las Casimieras Centrales de Las Localidades Mucier Gómez y Francisco de May	014-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,276,385	\$1,280,427	\$960,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	00	Metros Lineales	496	0.00	34.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Financiera: SI/SDM: Para el siguiente nivel.	
800140040048101	Aplicación de Una Camarón Chevrolet El Doble Cabina Para Registrar Camarón	003-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	Municipio de Tulum	Seguridad	En Ejecución																Financiera: a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
800140040048103	Programa de Mantenimiento Para la Seguridad (Fortalece) Aplicación Municipal	002-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	MUNICIPIO DE TULUM	Seguridad	En Ejecución																Financiera: a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
800140040048174	Velocidad (Adquisición de Defensivos Para Para El Área de Seguridad Pública y Servicios Públicos Municipales	015-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura Municipal	Apostaciones Federales	1005	FURMOM	11-Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	2014	Municipio de Tulum	Otros Proyectos	En Ejecución																Financiera: a el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.