

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Cuarto Trimestre 2016

Total: 24

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Abasto	Información General del Proyecto				Avance Financiero										Observaciones									
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Reintegrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acum.		
R000160300789093	Construcción de Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ford Cisneros Noventa Y Ocho - 35373	35372	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8798,115	8798,115	8798,115	8798,115	8798,115	8798,115	8239,435	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de estimación / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300789094	Ampliación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Federal James Arce Acahual de Coctua Y Bebedero - 358741	358741	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8579,837	8579,837	8579,837	8579,837	8579,837	8579,837	8173,951	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	90.00	Financiera: obra en proceso de pago de estimación / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300789095	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Oronozco Solis Aguirre - 351680	351680	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	5385,980	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	90.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300789096	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Telesecundaria Erick Paolo Martinez - 330766	330766	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	5382,640	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A PAGO DE ESTIMACION / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300789097	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Zilio Rojas - 330331	330331	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	8809,179	5386,907	100.00	00	Metros Cuadrados	380	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACION / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300790416	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Francisco Uh May - 338800	338800	Quintana Roo	Tulum	Francisco Uh May	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016		81,870,963	81,870,963	81,870,963	81,870,963	81,870,963	81,870,963	81,178,017	100.00	00	Metros lineales	598	0.00	90.00	Financiera: EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACION / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R000160300790417	Apertura De Calles En La Localidad De Sahabak Mucuy - 331054	331054	Quintana Roo	Tulum	Sahabak Mucuy	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		8815,698	8815,698	8815,698	8815,698	8815,698	8815,698	5564,574	100.00	00	Metros lineales	456	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO PAGO ESTIMACION / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460100630348	Construcción De Comedor Comunitario En La Casa Del Adulto Mayor - 5818	5818	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Asistencia Social	En Ejecución	2016		8499,326	8499,326	8499,326	8499,326	8499,326	8499,326	8499,326	1498,798	100.00	00	Metros Cuadrados	256	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.
R001460100631161	Ampliación De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Servicios Educativos De Quintana Roo Con Clave. 23899010 (Cali) - 6359	6359	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8795,439	8795,439	8795,439	8795,439	8795,439	8795,439	8238,632	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	50.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200649021	Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Tulum Con Clave 238907989 - 25866	25866	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Educación	En Ejecución	2016		8808,452	8808,452	8808,452	8808,452	8808,452	8808,452	8242,536	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200647340	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Mecario Gómez - 21859	21859	Quintana Roo	Tulum	Mecario Gómez	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016		8997,338	8997,338	8997,338	8997,338	8997,338	8997,338	8745,445	100.00	00	Metros lineales	449	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200659396	Construcción De 8 Borne De Aborción En Varios Puntos De La Localidad De Tulum - 25779	25779	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		8639,140	8639,140	8639,140	8639,140	8639,140	8639,140	8191,742	100.00	00	Otros	18,235	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200659413	Ampliación De Energía Eléctrica En La Localidad De Chanchen Primero - 25846	25846	Quintana Roo	Tulum	Chanchen Primero	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016		81,190,782	81,190,782	81,190,782	81,190,782	81,190,782	81,190,782	8027,921	100.00	00	Metros lineales	470	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200661783	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia El Sol - 38347	38347	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016		81,564,516	81,767,777	81,767,777	81,767,777	81,767,777	81,767,777	81,298,511	100.00	00	Metros lineales	1,225	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200661785	Equipoamiento Del Comedor Comunitario En La Casa Del Adulto Mayor - 25742	25742	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Asistencia Social	En Ejecución	2016		8199,990	8199,990	8199,990	8199,990	8199,990	8199,990	8199,990	100.00	00	Otros	256	0.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200661786	Ampliación De Comedor Comunitario En La Colonia Tumben Sea - 25714	25714	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Asistencia Social	En Ejecución	2016		8499,948	8499,948	8499,948	8499,948	8499,948	8499,948	8149,985	100.00	00	Metros Cuadrados	380	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200661798	Construcción De 3 Puntos De Aborción En Localidades De La Zona Maya - 25759	25759	Quintana Roo	Tulum	Coba	Rural	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		8239,677	8239,677	8239,677	8239,677	8239,677	8239,677	871,903	100.00	00	Otros	380	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200668707	Construcción De Calles Integrales En La Colonia Centro Norte Primera Etapa Desempeñación Guarniciones Juntas Seleccionadas Y Respetos - 170358	170358	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		81,247,853	81,247,853	81,247,853	81,247,853	81,247,853	81,247,853	8374,356	100.00	00	Metros Cuadrados	2,439	0.00	30.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200668708	Genero Paleontológico 2016 (Adquisición De Dos Píctas Hp Desingjet 7500 A2 Y 173464 Material Escaneado Y Geográfico)		Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		Gasto indirecto	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		8538,627	8538,627	8538,627	8538,627	8538,627	8538,627	8538,627	100.00	00	Estudio de preinversión	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200694197	Adquisición De Equipo De Computo - 170835	170835	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		8183,284	8183,284	8183,284	8183,284	8183,284	8183,284	8183,284	100.00	00	Computadoras	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200694198	Adquisición De Equipo De Computo - 170836	170836	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		821,843	821,843	821,843	821,843	821,843	821,843	821,843	100.00	00	Otros	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200699649	Adquisición De Equipo De Computo - 170847	170847	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		8151,536	8151,536	8151,536	8151,536	8151,536	8151,536	8151,536	100.00	00	Computadoras	100.00	100.00	100.00	Financiera: / Finicia: / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200721368	Construcción De Calles Integrales En La Colonia Centro Norte Primera Etapa Desempeñación Guarniciones Juntas Seleccionadas Y Respetos - 173384	173384	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016		8614,087	8614,087	8614,087	8614,087	8614,087	8614,087	8526,300	100.00	00	Metros Cuadrados	440	0.00	30.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	
R001460200721369	Ampliación De Energía Eléctrica En La Colonia Las Varitas - 173819	173819	Quintana Roo	Tulum	Tulum	Urbano	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016		81,067,083	81,067,083	81,067,083	81,067,083	81,067,083	81,067,083	8319,925	100.00	00	Metros lineales	1,310	0.00	90.00	Financiera: en proceso de pago de pago de finiquito / Finicia: en proceso de pago de pago de finiquito / Registro: SISTEMA: Para al siguiente nivel.	