

Total: 14

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recurrido (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
RD00160400818101	Adquisición de Una Camioneta (Chevrolet 510 Dobha Cabina Para Equipar Como Patrulla	003-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de tulum	Seguridad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
RD00160400818113	Programa De Fortalecimiento Para La Seguridad (Fortaseg) Aportación Municipal	002-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Seguridad	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
RD00160400818176	Rehabilitación Y Mantenimiento De Vehículos Adquisición De Refacciones Varías Para El Área De Seguridad Pública Y Servicios Públicos Municipales	015-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	municipio de tulum	Otros Proyectos	En Ejecución							0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad Federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.		
RD016160100627098	Alumbrado Público De La Avenida 18 De La Calle 2 Hasta La Calle 25 Colonia Tumben Kah	004-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	850	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627126	Rehabilitación Del Parque Público Del Fraccionamiento Villas Tulum	005-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$149,439	\$150,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	346	0.00	1.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627142	Rehabilitación Del Parque Público Del Fraccionamiento Rucaacas	006-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$745,263	\$750,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	557	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627153	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Cancha De La Localidad De Coba	007-2016	Quintana Roo	Tulum	Coba	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Deporte	En Ejecución	2016	\$599,127	\$600,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,310	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RD016160100627180	Rehabilitación Y Mantenimiento De Parques Y Canchas (Hacario Gómez, Yaché, Chanchob, I. Chanchob Palmar)	008-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$315,432	\$320,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,815	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627197	Apertura De Calles En La Localidad De Yaché	009-2016	Quintana Roo	Tulum	Yaché	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$629,998	\$630,000	\$315,000	\$630,000	\$188,969	\$188,969	\$188,969	30.00	\$0	Metros lineales	335	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RD016160100627202	Apertura De Calles En La Localidad De San Pedro	010-2016	Quintana Roo	Tulum	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$849,945	\$850,000	\$425,000	\$850,000	\$254,984	\$254,984	\$254,984	30.00	\$0	Metros lineales	182	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RD016160100627207	Alumbrado Público De La Avenida Coba Entre Carretera Federal 307 Hasta Oficinas De Seguridad Pública (Con Sist. De Ilumin Ledo, Subestaciones Vltas, Transformador Y Iluminación De Ciclo Y Camellon C)	011-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,236,226	\$3,300,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	18,235	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627227	Rehabilitación De Instalaciones De La Unidad Deportiva Para Salón De San Pedro	012-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Deporte	En Ejecución	2016	\$449,976	\$450,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	115	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	
RD016160100627233	Rehabilitación Del Camino De Acceso A Punta Allan	013-2016	Quintana Roo	Tulum	Soca Palla	Rural	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,420,585	\$3,500,000	\$1,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro lineal	1,540	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.
RD016160100627238	Alumbrado Público En Dos Camellones Centrales De San José/Idoneo Necasio Gómez Y Francisco Oñ May	014-2016	Quintana Roo	Tulum	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005	PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TULUM	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,276,385	\$1,280,427	\$640,211	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	496	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE PAGO DE ESTIMACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Para el siguiente nivel.	