Dependencia: Dirección General de Planeación Municipal.
Área: Dirección General de Planeación Municipal.
Oficio: DGPM/340/2026.
Asunto: Se Envia Reporte del 3er Trimestre 2026 (SRFT).

Tulum, Q. Roo, 09 de Octubre de 2026.

MTRO. ÁNGEL SERVANDO CANTO AKÉ
SUBSECRETARIO DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE.

Con el fin de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 71, 72, 80 y 81 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental del estado de Quintana Roo, y a los plazos establecidos en los lineamientos para informar sobre los Recursos Federales transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; así como la operación de los recursos del ramo general 15, 23 y 33, y en respuesta a su oficio número **SEFIPLAN/DS/000848/IX/2026,** me permito informarle que tengo a bien de entregarle el reporte correspondiente al **Tercer Trimestre ejercicio fiscal 2026** del Nivel **Destino del Gasto y Ejercicio del Gasto ,** de igual forma le informo que ya están plasmados en el **Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** anexo al presente las plantillas correspondientes.

Sin otro en particular, me despido enviándole un cordial y afectuoso saludo

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
DE INVERSIÓN PÚBLICA
9:23
13 OCT 2026
SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA
Y CONTROL PRESUPUESTARIO

A T E N T A M E N T E

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
Director General de Planeación Municipal
del H. Ayuntamiento de Tulum.

C.c.p. Mtra. Delgy Elizabeth Uc May.- Directora de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN.
C.C.P.- Minutario
VMH/RGPC/njaj

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
13 OCT 2026
09:37
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
OFICINA DE LA SUBSECRETARÍA
DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
RECIBIDO

MUNICIPIO DE TULUM
Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL
Ciclo del Recurso: 2026
Periodo: TERCER TRIMESTRE 2026

Clave Entidad	Descripción	Clave Municipio	Descripción	Tipo de Registro	Clave	Descripción	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Específico	Partida	Aprobado periodo anterior	Modificado	Recaudado(Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Reintegro
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2	Partida Genérica	2026	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	332	$1,499,652.33	$1,499,652.33	$1,349,687.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2	Partida Genérica	2026	2	33	Gasto Federalizado	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAISMUN	616	$47,488,990.45	$47,488,990.45	$42,740,091.00	$28,354,875.67	$10,439,035.01	$10,439,035.01	$10,439,035.01	$0.00
														$49,988,411.00	$49,988,411.00	$44,989,569.00	$28,354,373.60	$10,439,035.01	$10,439,035.01	$10,439,035.01	$0.00
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2	Partida Genérica	2026	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN - DF	134	$31,972,300.00	$31,972,300.00	$23,979,225.00	$31,972,300.00	$14,777,854.75	$14,777,854.75	$14,777,854.75	$0.00
23	Quintana Roo	9	Tulum	2	2	Partida Genérica	2026	2	33	Gasto Federalizado	FORTAMUN	FORTAMUN - DF	615	$17,493,945.00	$17,493,945.00	$13,120,458.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
														$49,466,245.00	$49,466,245.00	$37,099,683.00	$31,972,300.00	$14,777,854.75	$14,777,854.75	$14,777,854.75	

V.o. B.o

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN

Ciclo del Recurso: 2026

Periodo: TERCER TRIMESTRE 2026 FAISMUN

Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				
No.	* Folio MID´S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance	Reintegro
1	158711	ROO260202641246	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL CENTRO DE TULUM - 158711	TULUM	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$1,997,316.16	$1,997,316.16	$1,520,415.16	$1,520,415.16	$1,520,415.16	1199.88	METROS CUADRADOS	1199.88	100.00%	
2	159609	ROO260202641247	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL - 159609	CHEMUYIL	$3,214,990.45	$3,214,990.45	$3,212,997.08	$3,212,997.08	$963,899.12	$963,899.12	$963,899.12	913.53	METROS CUADRADOS	301.46	33.00%	
3	163515	ROO260202641248	CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE TULUM - 163515	TULUM	$4,000,000.00	$4,000,000.00	$3,997,536.01	$3,997,536.01	$2,210,612.81	$2,210,612.81	$2,210,612.81	540	METROS LINEALES	394.2	73.00%	
4	165695	ROO260202641249	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 7 SUR ENTRE C. PALENQUE Y AV. 5 SUR, 1ERA ETAPA - 165695	TULUM	$9,274,000.00	$9,274,000.00	$9,231,758.48	$9,231,758.48	$2,769,527.54	$2,769,527.54	$2,769,527.54	3385.5	METROS CUADRADOS	1354.2	40.00%	
5	177913	ROO260302682426	REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE TULUM.	TULUM	$8,000,000.00	$8,000,000.00	$7,997,410.31	$7,997,410.31	$2,399,223.09	$2,399,223.09	$2,399,223.09	6672.69	METROS CUADRADOS	533.81	8.00%	
6	186050	ROO260302682425	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MÉDICA DE SAN PEDRO DE COBÁ, 1ERA ETAPA.	SAN PEDRO DE COBÁ	$2,000,000.00	$2,000,000.00	$1,917,857.63	$1,917,857.63	$575,357.29	$575,357.29	$575,357.29	97.05	METROS CUADRADOS	58.23	60.00%	
7	10149	ROO260302690303	TOPOGRAFÍA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA EJIDO, 3RA ETAPA, TULUM, QUINTANA ROO.	TULUM	$437,025.20	$437,025.20	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	5	SERVICIOS	0	0.00%	
8	10166	ROO260302690304	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA COLONIA EJIDO, 3RA ETAPA, TULUM, QUINTANA ROO.	TULUM	$1,062,627.13	$1,062,627.13	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	7	SERVICIOS	0	0.00%	

* Los folios MID´S son para los proyectos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

BIOL. VICTOR MANUEL HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUNDF

Ciclo del Recurso: 2026

Periodo: TERCER TRIMESTRE 2026.

0

Techo Financiero:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO					AVANCE FINANCIERO							AVANCES FÍSICOS				Observaciones	reintegro
No.	* Folio MID'S	Folio del SRFT	Nombre del Proyecto	Localidad	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Meta Programada	Unidad de Medida	Avance de Meta	% Avance		

ELABORÓ

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

AUTORIZÓ

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FAISMUN

Ciclo del Recurso: 2026

Periodo: TERCER TRIMESTRE 2026 FAISMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
23	9	1	2026	2	33	I	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1														
		2		2							0	0	2	332	1499652.33	1499652.33	1349687	0	0	0	0			
		2		2							0	0	2	616	47488990.5	47488990.5	42740091	28354875.67	10439035.01	10439035.01	10439035			

V.o. B.o.

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

MUNICIPIO DE TULUM

Unidad Responsable: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

Nombre del Programa o Fondo: FORTAMUN

Ciclo del Recurso: 2026

Periodo: TERCER TRIMESTRE 2026 FORTAMUN

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
23	9	1	2026	2	33	I	5	FORTAMUN	1			1	134	31972300	31972300	23979225	31972300	14777854.8	14777854.75	14777854.75			
		2										2	615	17493945	17493945	13120458	0	0	0	0			
		2																					

V.o B.o

BIOL. VICTOR MANUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL TULUM, QUINTANA ROO

Elaboró

LIC. NIDIA JANET ALPUCHE JIMENEZ
JEFA DE DEPARTAMENTO

OBRAS CONTRATADAS 2026
RAMO 33
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
REPORTE TERCER TRIMESTRE

No.	SUBPROGRAMA NOMBRE Y DESCRIPCION DE LA OBRA PROYECTO O ACCION	LOCALIDAD	R 33 FAISMUN APROBADO	MONTO CONTRATADO	ECONOMINA Y/O AMPLIACIÓN	EMPRESA	NUMERO DE CONTRATO Y CONVENIO MODIFICATORIO	PERIODO	PAGO DE ANTICIPO	PAGO ESTIMACION # 1	MONTO PAGADO DEL CONTRATO	IMPORTE PENDIENTE DE PAGO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %	COMPROMETIDO	EJERCIDO
1	Rehabilitación de cancha de futbol rápido en el centro de Tulum.	Tulum	$ 2,000,000.00	$ 1,997,316.16	$ 2,683.84	JENGA AZUL SA DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/001/2026	30 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DE 2026	$ 599,194.85	$ 921,220.31	$1,520,415.16	$ 476,901.00	100%	76.12%	$1,997,316.16	$1,520,415.16
2	Rehabilitación de cancha de futbol rápido en la localidad de Chemuyil.	Chemuyil	$ 3,214,990.45	$ 3,212,997.08	$ 1,993.37	JENGA AZUL SA DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/002/2026	30 DE JUNIO AL 13 DE AGOSTO DE 2026	$ 963,899.12		$ 963,899.12	$ 2,249,097.96	33%	30.00%	$3,212,997.08	$963,899.12
3	Construcción y Rehabilitación de pozos de absorción de agua pluvial en distintos puntos de la ciudad de Tulum.	Tulum	$ 4,000,000.00	$ 3,997,536.01	$ 2,463.99	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET SA DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/003/2026	30 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DE 2026	$ 1,199,260.80	$ 1,011,352.01	$2,210,612.81	$ 1,786,923.20	73%	55.30%	$3,997,536.01	$2,210,612.81
4	Construcción de Guarniciones y Banquetas de la calle 7 Sur entre C. Palenque y Av. 5 Sur, 1era etapa.	Tulum	$ 9,274,000.00	$ 9,231,758.48	$ 42,241.52	EDIFICANDO DISEÑOS SA DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/004/2026	07 DE JULIO AL 04 OCTUBRE DE 2026	$ 2,769,527.54		$2,769,527.54	$ 6,462,230.94	40%	30.00%	$9,231,758.48	$2,769,527.54
5	Rehabilitación de espacios en la Unidad Deportiva de Tulum.	Tulum	$ 8,000,000.00	$ 7,997,410.31	$ 2,589.69	GRUPO SINGELEC S DE RL DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/005/2026	30 JUL AL 27 DE SEP 2026	$ 2,399,223.09		$2,399,223.09	$ 5,598,187.22	8%	30.00%	$7,997,410.31	$2,399,223.09
6	Construcción de la Unidad Médica de San Pedro de Cobá, 1era etapa.	San pedro de Coba	$ 2,000,000.00	$ 1,917,857.63	$ 82,142.37	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LAFAYET SA DE CV	HAT/DGIP/DCYC/COPLP/FAISMUN/006/2026	11 DE AGO AL 09 OCT 2026	$ 575,357.29		$ 575,357.29	$ 1,342,500.34	60%	30.00%	$1,917,857.63	$575,357.29
	GRAN TOTAL "FAISMUN"		$28,488,990.45	$28,354,875.67	$134,114.78				$8,506,462.89	$1,932,572.32	$10,439,035.01	$17,915,840.66			$28,354,875.67	$10,439,035.01

ELABORÓ
C. Bernardino Mis Teh
JEFE DE AREA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

REVISO
Ing. Mario Jesus Castro Linares
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA PÚBLICA TULUM, QUINTANA ROO

AUTORIZO
Lic. Christian Alberto Miguel Perez
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA TULUM. QUINTANA ROO